

MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR



Obra: Reforma Escola Municipal Laudio Afonso Heinen

Engº Civil: Fabio Sabino da Silva - CREA PR 144.165/D

ART: 1720211451014

31/03/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ítem	Descrição	R\$ Total	Percentual %	1º Mês	2º Mês	3º Mês	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.532,06	3,87%	100,00%			100,00%
				R\$ 11.532,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.532,06
2	DRENAGEM	R\$ 13.581,10	4,56%		50,00%	50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ 6.790,55	R\$ 6.790,55	R\$ 13.581,10
3	FECHAMENTOS	R\$ 12.688,34	4,26%	100,00%			100,00%
				R\$ 12.688,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.688,34
4	REVESTIMENTO	R\$ 1.195,20	0,40%		100,00%		100,00%
				R\$ -	R\$ 1.195,20	R\$ -	R\$ 1.195,20
5	ESQUADRIAS	R\$ 9.524,97	3,20%			100,00%	0,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 9.524,97	R\$ 9.524,97
6	FORROS	R\$ 41.092,10	13,81%	30,00%	70,00%		100,00%
				R\$ 12.327,63	R\$ 28.764,47	R\$ -	R\$ 41.092,10
7	COBERTURA	R\$ 44.026,32	14,79%	30,00%	70,00%		100,00%
				R\$ 13.207,90	R\$ 30.818,42	R\$ -	R\$ 44.026,32
8	PINTURA	R\$ 145.227,40	48,79%	20,00%	40,00%	40,00%	60,00%
				R\$ 29.045,48	R\$ 58.090,96	R\$ 58.090,96	R\$ 145.227,40
9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.935,80	0,99%	100,00%	0,00%		100,00%
				R\$ 2.935,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.935,80
10	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 15.853,33	5,33%	30,00%	30,00%	40,00%	60,00%
				R\$ 4.756,00	R\$ 4.756,00	R\$ 6.341,33	R\$ 15.853,33
TOTAL		R\$ 297.656,62	94,67%	R\$ 86.493,20	R\$ 130.415,60	R\$ 80.747,81	R\$ 216.908,81