

																			PRÓPRIO:		DATA:	
																			MUNICÍPIO:		TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO	
																			EMPRESA:		PROTOCOLO:	
																			PRAZO EXECUÇÃO 240 DIAS			
																			BDI	28,8199%		
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	210	% NO PERÍODO	240	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI		
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,52%	11.667,09	12,00%	11.667,09	12,00%	11.667,09	12,00%	11.667,09	12,00%	11.667,09	12,00%	11.667,09	12,00%	11.667,09	12,00%	15.556,12	16,00%	97.225,78	75.474,21		
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,62%	963,97	10,39%	1.025,20	11,05%	1.546,62	16,67%	1.468,68	15,83%	1.224,67	13,20%	1.129,11	12,17%	826,66	8,91%	1.092,93	11,78%	9.277,84	7.202,18		
03	MOVIMENTO DE TERRA	0,82%	12.180,06	100,00%															12.180,06	9.455,11		
04	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	19,34%	173.017,03	60,00%	115.344,68	40,00%													288.361,71	223.848,79		
05	ALVENARIA - VEDAÇÃO	5,59%	16.658,54	20,00%	24.987,81	30,00%	24.987,81	30,00%	16.658,54	20,00%									83.292,71	64.658,28		
06	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,39%			1.470,86	25,00%	1.765,03	30,00%	1.765,03	30,00%	882,52	15,00%							5.883,45	4.567,19		
07	COBERTURA	4,47%			66.654,28	100,00%													66.654,28	51.742,24		
08	REVESTIMENTOS	21,22%									94.903,22	30,00%	94.903,22	30,00%	63.268,81	20,00%	63.268,81	20,00%	316.344,06	245.570,87		
09	ESQUADRIAS	9,38%			13.976,50	10,00%	41.929,50	30,00%	41.929,50	30,00%	20.964,75	15,00%	20.964,75	15,00%					139.765,01	108.496,47		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15,14%					36.115,53	16,00%	36.115,53	16,00%	38.372,75	17,00%	38.372,75	17,00%	38.372,75	17,00%	38.372,75	17,00%	225.722,07	175.223,03		
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	10,34%	7.706,36	5,00%	15.412,71	10,00%	15.412,71	10,00%	15.412,71	10,00%	23.119,07	15,00%	23.119,07	15,00%	23.119,07	15,00%	30.825,42	20,00%	154.127,11	119.645,45		
12	AR-CONDICIONADO	1,24%	924,18	5,00%	1.848,36	10,00%	1.848,36	10,00%	1.848,36	10,00%	2.772,55	15,00%	2.772,55	15,00%	2.772,55	15,00%	3.696,73	20,00%	18.483,64	14.348,44		
13	GASES ESPECIAIS	4,79%							7.135,75	10,00%	10.703,62	15,00%	10.703,62	15,00%	10.703,62	15,00%	32.110,86	45,00%	71.357,46	55.393,21		
14	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	0,13%									400,09	20,00%	400,09	20,00%	600,14	30,00%	600,14	30,00%	2.000,46	1.552,91		
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%	223.117,22	14,97%	252.387,51	16,93%	135.272,66	9,07%	134.001,20	8,99%	205.010,33	13,75%	204.032,25	13,69%	151.330,68	10,15%	185.523,76	12,45%	1.490.675,63	1.157.178,38	
VALOR PROPOSTO																						
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																						
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO																						
			223.117,22	14,97%	475.504,74	31,90%	610.777,40	40,97%	744.778,60	49,96%	949.788,93	63,72%	1.153.821,18	77,40%	1.305.151,86	87,55%	1.490.675,63	100,00%				