



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE PLANALTO	AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	273.407,52	% Período:	29,69%	34,20%	36,11%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.869,21	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	1.951,33	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	6.420,27	% Período:	100,00%											
1.4.	SUPERESTRUTURA	64.576,87	% Período:	100,00%											
1.5.	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	42.940,15	% Período:		100,00%										
1.6.	COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL	19.181,43	% Período:		100,00%										
1.7.	ESQUADRIAS E PEITORIL	30.225,15	% Período:			100,00%									
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.108,01	% Período:			100,00%									
1.9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INCÊM	-	% Período:												
1.10.	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA IN	312,06	% Período:			100,00%									
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	31.381,90	% Período:		100,00%										
1.12.	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAME	3.356,14	% Período:	100,00%											
1.13.	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS	50.283,06	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 273.407,52			%:	29,69%	34,20%	36,11%									
Período:	Repasse:			-	-	-									
	Contrapartida:			81.173,82	93.503,48	98.730,22									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			81.173,82	93.503,48	98.730,22									
Acumulado:	%:			29,69%	63,89%	100,00%									
	Repasse:			-	-	-									
	Contrapartida:			81.173,82	174.677,30	273.407,52									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			81.173,82	174.677,30	273.407,52									

PLANALTO/PR
Local
segunda-feira, 17 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: HUGO HEWANS LEONARDI
CREA/CAU: PR 102404/D
ART/RRT: 1720242474466