

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																		
Município:		PLANALTO			SAM			Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº		Repasse do Concedente		R\$	200.000,00	90,31%			
Projeto :		CONSTRUÇÃO CIVIL - REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO JARDIM FL			LOTE nº	1		Data	23/04/2025	Dias	70	Data	12/07/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	120	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente		R\$	21.466,68	9,69%				
Quantidade:		1.552,10		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	221.466,68	100,00%			
GRUPO	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/ TOTAL							
ITEM	Deve ser no mínimo 180 dias =	4	1	2	3	4																							
	Número de DIAS de cada ETAPA:	120	30	30	30	30																							
	Data Início		12/7/25	12/8/25	12/9/25	13/10/25																							
	Data Fim		11/8/25	11/9/25	12/10/25	12/11/25																							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00																										
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%																											
3	FUNDACOES	%																											
4	ESTRUTURAS	%																											
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%	32,33	30,08	30,08	7,52																							
6	COBERTURA	%																											
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%				100,00																							
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%			50,00	50,00																							
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%																											
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%	18,83	48,90	31,28	0,99																							
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%		10,14	44,88	44,98																							
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%				100,00																							
TOTAIS																								221.466,68	100,00				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																													
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM						
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E	TESOURO	R\$	3.392,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1C	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	364,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2C	ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E	TESOURO	R\$	10.624,83	9.883,56	9.883,56	2.470,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5C	FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	1.140,40	1.060,84	1.060,84	265,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E	TESOURO	R\$	-	-	-	13.933,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7C	ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	1.495,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E	TESOURO	R\$	-	-	30.647,46	30.647,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8C	VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	3.289,50	3.289,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E	TESOURO	R\$	14.231,64	36.956,99	23.639,22	744,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10C	ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R\$	1.527,53	3.966,72	2.537,28	79,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS	TESOURO	R\$	-	576,23	2.551,17	2.556,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11C	EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	61,85	273,83	274,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	7.259,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	779,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	28.248,73	47.416,78	66.721,41	57.613,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	3.032,03	5.089,41	7.161,45	6.183,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	31.280,76	52.506,19	73.882,86	63.796,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	14,12%	23,71%	33,36%	28,81%																						
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	14,12%	37,83%	71,19%	100,00%																						
Resp. Técnico:			Assinatura:										Prefeito:					Assinatura:					data:						
ALEXANDRE CARDOSO - CREA PR-170458/D - ART /RRT Nº 1720251997930													LUIZ CARLOS BONI																
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																							Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					23/04/2025 - qua	