

MUNICÍPIO	PLANALTO - PR											
PROJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE BASE DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, COM INÍCIO A MARGEM DA BR-163 ATÉ A COMUNIDADE DE LAJEADO MUNIZ											
LOCAL DA OBRA:	BR 163 / COMUNIDADE LAGEADO MUNIZ											
ÁREA M2:	28.500,00											
DATA:	27/02/2018											
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
Ítem	Descrição	R\$ Total	Perc. %	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	Total
1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO		0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	
2	DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES	39.961,90	1,42%			30%	30%	40%				100,00%
						11.988,57	11.988,57	15.984,76	-	-	-	39.961,90
3	PAVIMENTAÇÃO	1.576.781,98	55,99%			15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	100,00%
						236.517,30	236.517,30	236.517,30	236.517,30	315.356,40	315.356,40	1.576.781,98
4	RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA	188.688,23	6,70%			15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	100,00%
						28.303,23	28.303,23	28.303,23	28.303,23	37.737,65	37.737,65	188.688,23
5	LIGANTES BETUMINOSOS	860.863,13	30,57%			15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	100,00%
						129.129,47	129.129,47	129.129,47	129.129,47	172.172,63	172.172,63	860.863,13
6	SINALIZAÇÃO	41.697,61	1,48%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
						-	-	-	-	20.848,81	20.848,81	41.697,61
7	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	108.319,71	4%			40,00%	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%
						43.327,88	-	32.495,91	-	-	32.495,91	108.319,71
	REPASSE ESTADO			-	-	415.235,18	375.189,32	408.917,20	364.108,86	504.748,02	534.782,42	2.602.981,00
	CONTRAPARTIDA MUNICÍPIO			-	-	34.031,28	30.749,25	33.513,47	29.841,14	41.367,45	43.828,97	213.331,56
	TOTAL	2.816.312,56	100,00%	-	-	449.266,46	405.938,57	442.430,67	393.950,00	546.115,47	578.611,39	2.816.312,56
DATA: 27/02/2018		ENGENHEIRO RESPONSÁVEL ROBERTO ALOYSIO GOERGEN CREA - PR 94015/D										

	R\$	%
Valor da Obra	2.816.312,56	1
Estado - Emenda	2.602.981,00	0,92
Município - Contrapartida	213.331,56	0,08